



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES			MUNICÍPIO / UF CHAPADA DOS GUIMARÃES	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO NOVA CHAPADA	OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF			INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA MIRANTINHO	AV. BRASIL	RUA F	RUA 15	RUA 17	RUA 18	RUA A	RUA B	RUA E	RUA D	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50				
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																					
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																					
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																																					
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1									5																																												
4	TERRAPLANAGEM	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3																																												
5	PAVIMENTAÇÃO	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4																																												
6	DRENAGEM	1	2	4	4	4	2	4	4	4	4																																												
7	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5																																												
8	SINALIZAÇÃO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5																																												

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
Parcela	%	20,19%	19,99%	20,02%	20,57%	19,24%
	R\$	394.966,48	391.121,83	391.613,80	402.367,77	376.453,56
Acumulado	%	20,19%	40,18%	60,19%	80,76%	100,00%
	R\$	394.966,48	786.088,31	1.177.702,11	1.580.069,88	1.956.523,44

CHAPADA DOS GUIMARÃES, 13 de agosto de 2021
Local e Data

Responsável Técnico: 0
CREA / CAU: 0