

27.477
v006

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV 005032/2019	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE Pavimentação asfáltica	DATA ASSINATURA
PROPONENTE / TOMADOR Município Chapada dos Guimarães			MUNICÍPIO / UF Chapada dos Guimarães/MT	LOCALIDADE / ENDEREÇO Bairro Jardim da Mata	OBJETO Pavimentação asfáltica no município de Chapada dos Guimarães/MT.	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF			INÍCIO DA OBRA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Elaboração do documento DAYNA APARECIDA DA SILVA MENDONÇA	CREA/CAU 1219328251
--	------------------------

Fiscalização	CREA/CAU	ART/RRT
--------------	----------	---------

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV 005032/2019	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE Pavimentação asfáltica	DATA ASSINATURA
PROPONENTE / TOMADOR Município Chapada dos Guimarães			MUNICÍPIO / UF Chapada dos Guimarães/MT	LOCALIDADE / ENDEREÇO Bairro Jardim da Mata	OBJETO Pavimentação asfáltica no município de Chapada dos Guimarães/MT.	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA

Frentes de Obra:

	RUA A	RUA B	RUA C	RUA 2		
	1	2	3	4	5	6
1-Administração Local	1,00					
2-SERVIÇOS PRELIMINARES	4,50					
2-SERVIÇOS PRELIMINARES	20,00					
3-MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,00					
3-MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				1,00		
4-TERRAPLANAGEM	102,48	252,74	901,10	806,12		
4-TERRAPLANAGEM	657,15	1.620,70	5.778,30	5.169,24		
4-TERRAPLANAGEM	80,70	199,03	709,62	634,82		
5-EXECUÇÃO DE PAVIMENTO	414,43	567,63	2.158,38	1.482,58		
5-EXECUÇÃO DE PAVIMENTO	145,04	198,66	755,42	518,89		
5-EXECUÇÃO DE PAVIMENTO	145,04	198,66	755,42	518,89		
5-EXECUÇÃO DE PAVIMENTO	356,97	490,33	1.858,57	1.272,14		
5-EXECUÇÃO DE PAVIMENTO	356,97	490,33	1.858,57	1.272,14		

Valor Total do Orçamento: R\$ 491.683,99

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Nível	1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
Serviço	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	23.737,93	23.737,93	1-Administração Local
Nível	2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
Serviço	2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	384,41	1.729,85	2-SERVIÇOS PRELIMINARES
Serviço	2.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	20,00	819,39	16.387,80	2-SERVIÇOS PRELIMINARES
Nível	3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
Serviço	3.1	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	4.902,62	4.902,62	3-MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Serviço	3.2	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	4.902,62	4.902,62	3-MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Nível	4.0	TERRAPLANAGEM					
Serviço	4.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	2.062,44	11,00	22.686,84	4-TERRAPLANAGEM
Serviço	4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13.225,39	2,12	28.037,83	4-TERRAPLANAGEM
Serviço	4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.624,17	1,91	3.102,17	4-TERRAPLANAGEM
Nível	5.0	PAVIMENTAÇÃO					
		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO					
Serviço	5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	4.623,02	0,91	4.206,95	5-EXECUÇÃO DE PAVIMENTO
Serviço	5.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	1.618,01	12,14	19.642,64	5-EXECUÇÃO DE PAVIMENTO
Serviço	5.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.618,01	9,19	14.869,52	5-EXECUÇÃO DE PAVIMENTO
Serviço	5.4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	3.978,01	8,57	34.091,54	5-EXECUÇÃO DE PAVIMENTO
Serviço	5.5	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020	M2	3.978,01	17,97	71.484,84	5-EXECUÇÃO DE PAVIMENTO
		TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO					

Frentes de Obra:

RUA A	RUA B	RUA C	RUA 2		
1	2	3	4	5	6
744,06	1.019,13	3.875,30	2.661,90		
91,38	125,16	475,91	326,90		
238,50	328,20	1.243,50	850,80		
699,60	962,72	3.647,60	2.495,68		
57,90	79,50	300,90	205,80		
102,09	140,18	530,59	362,90		
80,00	151,25	616,99	459,68		
16,04	28,59	50,68	9,42		
86,27					
27,66					
95,60					

Valor Total do Orçamento: R\$ 491.683,99

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Serviço	5.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.300,39	2,28	18.924,89	6-TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO
Serviço	5.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.019,35	2,11	2.150,83	6-TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO
Serviço	5.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.661,00	2,11	5.614,72	6-TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO
Serviço	5.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.805,60	0,82	6.400,59	6-TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO
Serviço	5.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	644,10	1,28	824,44	6-TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO
Serviço	5.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.135,76	0,50	567,89	6-TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO
Nível	6.0	DRENAGEM					
		DRENAGEM SUPERFICIAL					
Serviço	6.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.307,92	53,21	69.594,42	7-DRENAGEM SUPERFICIAL
Serviço	6.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	104,73	57,51	6.023,02	7-DRENAGEM SUPERFICIAL
		DRENAGEM PROFUNDA					
Serviço	6.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	86,27	5,01	432,21	8-DRENAGEM PROFUNDA
Serviço	6.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	27,66	8,51	235,39	8-DRENAGEM PROFUNDA
Serviço	6.5	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	95,60	15,10	1.443,56	8-DRENAGEM PROFUNDA

Frentes de Obra:

	RUA A	RUA B	RUA C	RUA 2		
	1	2	3	4	5	6
Serviço	10,00					
Serviço	41,00					
Serviço	1,00					
Serviço	0,25					
Serviço	1,00					
Serviço	2,00					
Serviço	5,92					
Serviço	39,52					
Serviço	1,00					
Serviço	1,00					
Serviço	1,00					
Serviço	1,00					
Nível						
Serviço	195,37	261,37	953,54	494,14		
Serviço	9,76	13,06	47,67	24,70		
Serviço	2,25	2,25	2,25	2,25		
Nível						
Serviço	1,00	2,00	1,00	1,00		

Valor Total do Orçamento: R\$ 491.683,99

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Serviço	6.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	10,00	173,28	1.732,80	8-DRENAGEM PROFUNDA
Serviço	6.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	41,00	313,64	12.859,24	8-DRENAGEM PROFUNDA
Serviço	6.8	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00	4.045,19	4.045,19	8-DRENAGEM PROFUNDA
Serviço	6.9	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020	M	0,25	1.586,48	396,62	8-DRENAGEM PROFUNDA
Serviço	6.10	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	872,07	872,07	8-DRENAGEM PROFUNDA
Serviço	6.11	CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020	UN	2,00	3.472,98	6.945,96	8-DRENAGEM PROFUNDA
Serviço	6.12	LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MANUAL	M3	5,92	71,75	424,76	8-DRENAGEM PROFUNDA
Serviço	6.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	39,52	0,53	20,95	8-DRENAGEM PROFUNDA
Serviço	6.14	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	1,00	1.391,31	1.391,31	8-DRENAGEM PROFUNDA
Serviço	6.15	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1,00	2.751,41	2.751,41	8-DRENAGEM PROFUNDA
Serviço	6.16	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	1,00	189,23	189,23	8-DRENAGEM PROFUNDA
Nível	7.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL					
Serviço	7.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	1.904,42	2,98	5.675,17	9-PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL
Serviço	7.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	95,19	753,47	71.722,81	9-PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL
Serviço	7.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO PÚBLICO	M2	9,00	171,72	1.545,48	9-PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL
Nível	8.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
		SINALIZAÇÃO VERTICAL					
Serviço	8.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UN	5,00	202,33	1.011,65	10-SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Frentes de Obra:

RUA A	RUA B	RUA C	RUA 2		
1	2	3	4	5	6
1,00	2,00	2,00	1,00		
1,00	1,00	2,00	1,00		
	1,00	1,00	1,00		
1,00	2,00	1,00	1,00		
1,00	2,00	2,00	1,00		
1,00	1,00	2,00	1,00		
18,32	22,47	88,53	55,35		
12,06	16,12	17,08	12,06		

Valor Total do Orçamento: R\$ 491.683,99

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Serviço	8.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UN	6,00	194,84	1.169,04	10-SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Serviço	8.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UN	5,00	235,52	1.177,60	10-SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Serviço	8.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UN	3,00	667,15	2.001,45	10-SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Serviço	8.5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M	UN	5,00	290,84	1.454,20	10-SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Serviço	8.6	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M	UN	6,00	271,41	1.628,46	10-SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Serviço	8.7	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 0,60 M	UN	5,00	340,22	1.701,10	10-SINALIZAÇÃO VIÁRIA
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
Serviço	8.8	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	184,67	33,56	6.197,53	10-SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Serviço	8.9	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	57,32	48,41	2.774,85	10-SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Chapada dos Guimarães/MT, 30 de dezembro de 2021

Local e Data

Responsável Técnico: DAYNA APARECIDA DA SILVA MENDONÇA
CREA / CAU: 1219328251

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
	005032/2019				Pavimentação asfáltica	
PROponente / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	
Município Chapada dos Guimarães			Chapada dos Guimarães/MT	Bairro Jardim da Mata	Pavimentação asfáltica no município de Chapada dos Guimarães/MT.	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA	

Frete de Obra:

	RUA A	RUA B	RUA C	RUA 2		
	1	2	3	4	5	6
Total por Frente (R\$):	115.445,13	53.998,97	188.958,96	133.280,93	-	-
1	23.737,93	-	-	-	-	-
1.1	1,00	-	-	-	-	-
2	18.117,65	-	-	-	-	-
2.1	4,50	-	-	-	-	-
2.2	20,00	-	-	-	-	-
3	4.902,62	-	-	4.902,62	-	-
3.1	1,00	-	-	-	-	-
3.2	-	-	-	1,00	-	-
4	2.674,58	6.596,18	23.517,47	21.038,62	-	-
4.1	102,48	252,74	901,10	806,12	-	-
4.2	657,15	1.620,70	5.778,30	5.169,24	-	-
4.3	80,70	199,03	709,62	634,82	-	-
5	12.944,82	17.767,32	67.403,68	46.179,67	-	-
5.1	414,43	567,63	2.158,38	1.482,58	-	-
5.2	145,04	198,66	755,42	518,89	-	-
5.3	145,04	198,66	755,42	518,89	-	-
5.4	356,97	490,33	1.858,57	1.272,14	-	-
5.5	356,97	490,33	1.858,57	1.272,14	-	-
6	3.091,33	4.241,49	16.105,12	11.045,41	-	-

Valor de Investimento: R\$ 491.683,99

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Administração Local	R\$	23.737,93
1	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
2	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	18.117,65
2	2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50
		EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	20,00
3	Evento	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$	9.805,24
3	3.1	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00
3	3.2	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00
4	Evento	TERRAPLANAGEM	R\$	53.826,84
4	4.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	2.062,44
4	4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13.225,39
4	4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.624,17
5	Evento	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO	R\$	144.295,49
5	5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	4.623,02
5	5.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	1.618,01
5	5.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.618,01
5	5.4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	3.978,01
5	5.5	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020	M2	3.978,01
6	Evento	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO	R\$	34.483,36

Todos

Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 491.683,99

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
--------	----------	--	-------	-------

RUA A	RUA B	RUA C	RUA 2		
115.445,13	53.998,97	188.958,96	133.280,93	-	-
1	2	3	4	5	6

6	5.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.300,39	744,06	1.019,13	3.875,30	2.661,90	-	-
6	5.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.019,35	91,38	125,16	475,91	326,90	-	-
6	5.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.661,00	238,50	328,20	1.243,50	850,80	-	-
6	5.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.805,60	699,60	962,72	3.647,60	2.495,68	-	-
6	5.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	644,10	57,90	79,50	300,90	205,80	-	-
6	5.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.135,76	102,09	140,18	530,59	362,90	-	-
7	Evento	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$	75.617,44	5.179,26	9.692,22	35.744,64	25.001,32	-	-
7	6.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.307,92	80,00	151,25	616,99	459,68	-	-
7	6.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	104,73	16,04	28,59	50,68	9,42	-	-
8	Evento	DRENAGEM PROFUNDA	R\$	33.740,70	33.740,70	-	-	-	-	-
8	6.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	86,27	86,27	-	-	-	-	-
8	6.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	27,66	27,66	-	-	-	-	-
8	6.5	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	95,60	95,60	-	-	-	-	-

Todos

Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 491.683,99

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
8	6.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	10,00
8	6.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	41,00
8	6.8	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00
8	6.9	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020	M	0,25
8	6.10	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00
8	6.11	CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020	UN	2,00
8	6.12	LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MANUAL	M3	5,92
8	6.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	39,52
8	6.14	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	1,00
8	6.15	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1,00
8	6.16	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	1,00
9	Evento	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	R\$	78.943,46
9	7.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	1.904,42
9	7.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	95,19
9	7.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO PÚBLICO	M2	9,00
10	Evento	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$	19.115,88
10	8.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UN	5,00
10	8.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UN	6,00

RUA A	RUA B	RUA C	RUA 2		
1	2	3	4	5	6
115.445,13	53.998,97	188.958,96	133.280,93	-	-
10,00	-	-	-	-	-
41,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
0,25	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
5,92	-	-	-	-	-
39,52	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
8.322,44	11.005,57	39.145,83	20.469,62	-	-
195,37	261,37	953,54	494,14	-	-
9,76	13,06	47,67	24,70	-	-
2,25	2,25	2,25	2,25	-	-
2.733,80	4.696,19	7.042,21	4.643,68	-	-
1,00	2,00	1,00	1,00	-	-
1,00	2,00	2,00	1,00	-	-

Todos

Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 491.683,99

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
10	8.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO. LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UN	5,00
10	8.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UN	3,00
10	8.5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M	UN	5,00
10	8.6	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M	UN	6,00
10	8.7	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 0,60 M	UN	5,00
10	8.8	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	184,67
10	8.9	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	57,32

RUA A	RUA B	RUA C	RUA 2		
1	2	3	4	5	6
115.445,13	53.998,97	188.958,96	133.280,93	-	-
1,00	1,00	2,00	1,00	-	-
-	1,00	1,00	1,00	-	-
1,00	2,00	1,00	1,00	-	-
1,00	2,00	2,00	1,00	-	-
1,00	1,00	2,00	1,00	-	-
18,32	22,47	88,53	55,35	-	-
12,06	16,12	17,08	12,06	-	-

Chapada dos Guimarães/MT, 30 de dezembro de 2021

Local e Data

Responsável Técnico: DAYNA APARECIDA DA SILVA MENDONÇA
CREA / CAU: 1219328251

